

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	№0144300003618000003-0253347-01
номер	
дата	03.09.2018г.
Вид операции	СМР

Инвестор -
 Заказчик - Администрация Дяконовского сельсовета Октябрьского района Курской области
 Подрядчик - ООО "Гарантия строй"
 Стройка - Благоустройство общественной территории Дяконовского сельсовета
 Октябрьского района, Курской области с. Дяконово ул. Городская

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	16.10.2018	с 18.09.2018 по 16.10.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.

Смета № 02-01-01 Благоустройство детской площадки

№ по порядку	№ по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Общестроительные работы															
Заголовок															
1	4	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,038	3551,63	195,7	3338,65	278,65	135	7	127	11	24,19	20,6
2	5	ФССЦ-02.2.05.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	4,788	108,6				520					0,78

ранд-Смета (вер.7.3)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ФССЦпг-03-21-01-103	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 103 км	1 т груза	7,6608	48,02	48,02	48,02		368		368			
4	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (0,1 *38=3,8м3)	100 м3	0,038	2281,99	126,07	2143,72	177,59	87	5	81	7	15,72 0,6	13,88 0,53
5	ФССЦ-02.3.01.02-0017	Песок природный для строительных растворов мелкий	м3	4,18	59,99				251					
6	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. $128,65 = 131,61 - 0,05 \times 55,26$	10 м2	3,8	128,85	115,17	13,19	1	490	438	50	4	11,8 44,84	0,09 0,34
7	ФССЦ-04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0,19	280,6				53					
8	ФССЦ-05.2.02.21-0025	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м2	19,38	97				1880					
9	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	19,38	88,91				1723					
10	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней каменной бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,66	4412,47	643,64	78,78	9,64	2912	425	52	6	76,08 50,21	0,72 0,48
11	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	66	22,36				1476					

Ограждение

12	ФЕР07-01-054-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м $4\ 331,59 = 4\ 372,76 - 0,008 \times 485,90 - 0,021 \times 1\ 752,60$	100 м	0,5	4331,59	1471,96	2716,25	316,42	2166	736	1358	158	154,78 77,39	23,52 11,76
13	ФССЦ-04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	0,69	490				338					
14	ФССЦ-23.3.08.01-0050	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 4 мм	м	52,5	54,24				2848					
15	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,436	1774,6	1154,4	367,94	21	774	503	160	9	120 52,32	1,84 0,8
16	ФССЦ-23.3.08.01-0012	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30x30 мм, толщина стенки 2 мм	м	31,5	13,16				415					

ранд-Смета (вер. 7.3)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ФССЦ-23.3.08.02-0104 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 50x30 мм, толщина стенки 2 мм	м	158,52	19,17				3039					
18	ФССЦ-08.3.07.01-0052 Сталь полосовая: 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,01492	6726,18				100					
19	ФССЦ-08.1.02.17-0089 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	69,54	33,74				2346					
20	ФЕР13-03-002-04 Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,0978	268,49	56,55	9,22	0,22	292	62	10		5,31 5,78	0,02 0,02
21	ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1,0878	322,02	34,74	6,01	0,22	360	38	7		3,63 4,17	0,02 0,02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				22563	2214	2213	195	236,23	14,73				
Накладные расходы				2872									
Сметная прибыль				1688									
Итого по разделу 1 Общестроительные работы:								20111				183,91	13,93
Итого Строительные работы								7012				52,32	0,8
Итого Монтажные работы								27123				236,23	14,73
Итого													
В том числе:													
Материалы								18136					
Машины и механизмы								2213					
ФОТ								2409					
Накладные расходы								2872					
Сметная прибыль								1688					
Итого по разделу 1 Общестроительные работы								27123				236,23	14,73
Раздел 2. Новый Раздел													
22	ФЕР01-02-058-02 Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0217	2184	2184			47	47			280 6,08	
23	ФЕР06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0157	11121,17	3733,23	3509,68	483,66	175	59	55	8	441,28 6,93	36,11 0,57
24	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	1,601	490				784					
25	ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,006	3897,23	1404	1587,74	244,51	23	8	10	1	180 1,08	18,13 0,11
26	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	0,612	490				300					
27	ФЕР06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,758	958,14	445,69	440,24	54,14	726	338	334	41	46,33 35,12	4,38 3,32
28	прайс лист Качалка-балансир ДИО 3.05 (12800 руб/т, 18/6,2=1749,59)	шт	2	1749,59				3499					

Гранд-Смета (вер.7.3)


№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
34	прайс-лист	Детский игровой комплекс Мини ДИК 2.13 - 15 65912/1,18/6,2 = 9009,29	шт	1	9009,29				9009						
30	прайс-лист	Качели базовые ДИО 1.01 15600 /1,18/6,2=2132,31	шт	1	2132,31				2132						
31	прайс-лист	Качели с гибким подвесом двойные (подвесы в комплект не входят) ДИО 1.12 22500/1,18/6,2=3075,45	шт	1	3075,45				3075						
32	прайс-лист	Подвес Атрикс на длинной цепи ДИП 1.203д 5100 /1,18/6,2=697,1	шт	2	697,1				1394						
33	прайс-лист	Качалка на пружине "Ромашка" ДИО 4.12 17900 /1,18/6,2= 2446,69	шт	1	2446,69				2447						
34	прайс-лист	Песочница Лето МФ 3.041 23000/1,18/6,2 =3143,79	шт	1	3143,79				3144						
35	прайс-лист	Лавочка Эконом МФ 1.04.	шт	2	884,66				1769						
36	прайс-лист	Урна МФ 6.05	шт	2	412,84				826						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										452	399	50	49,21	4	
Накладные расходы										516					
Сметная прибыль										317					
Итого по разделу 2 Новый Раздел :															
Земляные работы, выполняемые ручным способом										106				6,08	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										30077				43,13	4
Итого										30183				49,21	4
В том числе:															
Материалы										28499					
Машины и механизмы										399					
ФОТ										502					
Накладные расходы										516					
Сметная прибыль										317					
Итого по разделу 2 Новый Раздел										30183				49,21	4
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										51913	2666	245	285,44	18,73	
Накладные расходы										3388					
Сметная прибыль										2005					
Итого по акту:										57306			285,44	18,73	
В том числе:															
Материалы										46636					
Машины и механизмы										2612					
ФОТ										2911					
Накладные расходы										3388					
Сметная прибыль										2005					
Непредвиденные затраты 2% от 57306										1146					
Итого с непредвиденными										58452					
Итого в текущих ценах на 1 квартал 2018г. (58452 * 6,2)										362402					

Гранд-Смета (вер.7.3)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
С при упрощённой схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6282/10)													
ВСЕГО по акту													
С понижающим коэффициентом К=0,92593 (418154,94*0,92593)													
418154,94													
387182,2													
285,44													
18,73													

Работу сдал Подрядчик :


Директор ООО "Гарантия строй"



С-И.Д. Сулейманов

Работу принял Заказчик:

Глава Дьяконовского сельсовета этого района - Курской области



В.Н. Рудаков